

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში მყოფი ობიექტების სარემონტო სამუშაოების ექსპლუატაციაში მიმღები სამუშაო ჯგუფის

სხდომის

ოქმი

ქ.საგარეჯო

24 აგვისტო 2016 წელი

სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი : გიორგი რევაზიშვილი

სამუშაო ჯგუფის წევრები: გიორგი ქურდოვანიძე, ზურაბ ივანელაშვილი, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელი ქ.საგარეჯოში - ზურაბ ფანიზიშვილი.

განსახილველი საკითხი:

შპს : „ენ როუდის”-გან მიღება ჩაბარების სამუშაო ჯგუფის მითითების შეუსრულებლობა.

სამუშაო ჯგუფმა მოისმინა :

2015 წლის 31 ივლისს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და შპს „ენ როუდის“ -ს შორის დაიდო სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ N59 ხელშეკრულება ქ.საგარეჯოში, ერევლე II-ის ქუჩის ასფალტის საფარისა და ტროტუარის მოწყობის სამუშაოების სახელწიფო შესყიდვაზე. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების მიწოდების ვადა განისაზღვრა ხელშეკრულების დადებიდან 60 (სამოცი) დღე - 2015 წლის 01 ოქტომბრამდე.

2015 წლის 03 ნოემბრის N2 შეთანხმების ოქმის საფუძველზე, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგეობას და შპს „ენ როუდ“ -ს შორის 2015 წლის 31 ივლისს გაფორმებულ N59 ხელშეკრულებაში მხარეთა შეთანხმებით შევიდა ცვლილება და შპს „ენ როუდის“ -ს გაუგრძლდა სამუშაოების მიწოდების ვადა 2015 წლის 01 დეკემბრამდე, ხოლო ხელშეკრულების მოქმედების ვადა - 2016 წლის 01 იანვრამდე.

2015 წლის 01 დეკემბრის N3 შეთანხმების ოქმის საფუძველზე, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და შპს „ენ როუდ“ -ს შორის 2015 წლის 31 ივლისს გაფორმებულ N59 ხელშეკრულებაში მხარეთა შეთანხმებით შვიდა ცვლილება და შპს „ენ როუდ“ -ს სამუშაოების მიწოდების ვადა გაუგრძელდა 15 დღით, ნაცვლად 01 დეკემბრისა და 15 დეკემბრამდე.

2016 წლის 09 ივნისის N003314516 ექსპერტიზის დასკვნით დადგინდა, რომ ქ.საგარეჯოში, ერევლე II-ეს ქუჩის ტროტუარზე დაგებულ ასფალტის საფარის ხარისხის პარამეტრებიდან ნარევის გრანულომეტრიული შედგენილობა, ხოლო სავალ ნაწილზე დაგებული ასფალტის საფარის ხარისხის პარამეტრებიდან ნარევის გრანულომეტრიული შედგენილობა, ფორიანობა და დატკეპნის ხარისხი ვერ აკმაყოფილებს მოთხოვნებს.

ობიექტის ვიზუალური შეფასების საფუძველზე უნდა აღინიშნოს, რომ ტროტუარზე დაგებული ასფალტის საფარის ზედაპირი ხშირ შემთხვევაში ტალღოვანია, გარკვეულ მონაკვეთზე ფიქსირდება ბზარები და რამდენიმე ადგილზე გადაბმის (ე.წ „სტიკების“) ადგილების ზედაპირები არ ემთხვევა ერთმანეთს, ასევე სავალ ნაწილზე დაგებული ასფალტის საფარის გრძივი და განივი გადაბმის ადგილების ზედაპირები ზოგიერთ

შემთხვევაში არათანაბარია, ჭების ზედაპირები რამდენიმე შემთხვევაში არ არის გასწორებული დაგეტული ასფალტის საფარის ზედაპირის ნიშნულზე.

2015 წლის 31 ივლისს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგეობასა სა შპს „ენ როუდ“-ს შორის სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ N59 ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესრულებულ სამუშაოებზე 2016 წლის 09 ივნისის N 003314516 ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე დადგენილი ხარვეზის აღმოსაფხვრელად, მიმწოდებელს შპს „ენ როუდ“-ს /დირექტორი ელისო ჩიქვინაძე/ ხარვეზის აღმოსაფხვრელად განესაზღვრა ვადა 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ოდენობით.

შპს „ენ როუდ“-მა არ შეასრულა მიღება-ჩაბარების სამუშაო ჯგუფის მოთხოვნა.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სამუშაო ჯგუფმა გადაწყვიტა, რომ აღნიშნული ფაქტის შესახებ ეცნობოს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგებელს, შემდგომი რეაგირებისათვის.

სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი:

/გიორგი რევაზიშვილი/

სამუშაო ჯგუფის წევრები:

/გიორგი ქურდოვანიძე/

/ზურაბ ივანელაშვილი/

გამგებლის წარმომადგენელი

ქ. საგარეჯოში:

/ზურაბ ფანოზიშვილი/